

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๕,๔๒๐,๘๘๐.๐๐	๒๗	๕,๔๒๐,๘๘๐.๐๐	๑๘	๔,๔๑๘,๘๐๐.๐๐	๒๔	๕,๐๑๘,๕๗๒.๐๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๖	๕๕๓,๖๓๐.๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลแหล่งน้ำ	๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๖	๔,๗๙๔,๘๖๙.๐๐	๖	๔,๗๙๔,๘๖๙.๐๐	-	-	๖	๔,๗๑๒,๘๖๙.๓๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสาธารณสุข	๔	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒	๓๖๓,๓๘๒.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	๓,๙๒๒.๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ	๖	๑,๒๖๐,๓๒๐.๐๐	๖	๑,๒๖๐,๓๒๐.๐๐	-	-	๓	๑๕๘๒๖๙.๙
รวม ๕๙ โครงการ	๕๙	๑๓,๐๑๖,๐๖๙.๐๐	๕๙	๑๓,๐๑๖,๐๖๙.๐๐	๑๘	๔,๔๑๘,๘๐๐.๐๐	๕๒	๑๐,๗๑๐,๖๔๕.๗๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้งบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงอาด หมู่ ๔	๒๗,๐๒๙.๐๐	๒๗,๐๒๙.๓๓	๐.๖๗	✓		๑/๙/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๖		
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ ๑๓	๔๐,๖๘๔.๐๐	๔๐,๖๘๓.๕๑	๐.๔๙	✓		๑/๙/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๖		
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านต่างคำ หมู่ ๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๖๙๖.๙๒	๓,๓๐๓.๐๘	✓		๑/๙/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๖		
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านโนนตาล หมู่ ๖	๙๒,๐๙๓.๐๐	๙๒,๐๙๓.๓๘	๑.๖๒	✓		๑/๙/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๖		
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านโนนภูทอง หมู่ ๑๕	๑๒๔,๐๗๔.๐๐	๑๒๔,๐๗๒.๙๑	๑.๐๙	✓		๑/๙/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๖		
รวม ๕ โครงการ										

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำกับดูแลและสิ่งปลูก

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขยยะเบียดกรีภิเษก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	✓		๖/๒/๒๕๖๖	๒๘/๒/๒๕๖๖		
รวม ๑ โครงการ										

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ปีที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุดการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑-๑๕ (หมู่ ๑๐)	๒๙,๐๐๐.๐๐	-	๒๙,๐๐๐.๐๐	✓		✓	กองช่าง	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑-๑๕ (หมู่ ๑๑)	๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	✓		✓	กองช่าง	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้าน โคกค้อย หมู่ ๙	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๑/๙/๒๕๖๖	๓๐/๑๒/๒๕๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้าน โคกหัวภู หมู่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๒๒/๙/๒๕๖๖	๒๑/๑๒/๒๕๖๖	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้าน เชียงอาด หมู่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๑/๙/๒๕๖๖	๒๐/๑๒/๒๕๖๖	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้าน เชียงอาดเหนือ หมู่ ๑๓	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๓๐/๓/๒๕๖๖	๒๘/๖/๒๕๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้าน ต่างคำวิทยา หมู่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๑/๙/๒๕๖๖	๓๐/๔/๒๕๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้าน นาเมย หมู่ ๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๑/๙/๒๕๖๖	๑๕/๑๒/๒๕๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้าน โนนตาล หมู่ ๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๑๕/๙/๒๕๖๖	๑๔/๑๒/๒๕๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้าน โนนภูทอง หมู่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๑/๙/๒๕๖๖	๒๙/๑๑/๒๕๖๖	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านมี สุข หมู่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๑/๙/๒๕๖๖	๒๐/๑๒/๒๕๖๖	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสุขสำราญ หมู่ ๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๓๐/๓/๒๕๖๖	๒๘/๖/๒๕๖๖	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่าต่างคำ หมู่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๒๕/๓/๒๕๖๖	๒๓/๘/๒๕๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด บ้านเหล่าเจริญ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	๒๕/๓/๒๕๖๖	๒๓/๘/๒๕๖๖	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด บ้านเชียงฮาดเหนือ หมู่ ๑๓	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	๓๐/๓/๒๕๖๖	๒๘/๖/๒๕๖๖	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	๑/๙/๒๕๖๖	๒๙/๑๑/๒๕๖๖	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	๓/๖/๒๕๖๖	๓/๗/๒๕๖๖	
๑๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกหัวภู หมู่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓	กองช่าง	-	-	
๑๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่แปลงเกษตร บ้านโนนเนินทอง หมู่ ๑๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๑/๙/๒๕๖๖	๓๐/๑๒/๒๕๖๖	
๒๐	โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์บ้านเชียงฮาด (เพิ่มเติม) หมู่ ๔	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง	๒๓/๖/๒๕๖๖	๒๒/๘/๒๕๖๖	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านตาดำ หมู่ ๒	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๑,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	✓		๑/๖/๒๕๖๖	๓๐/๘/๒๕๖๖		
รวม ๒๑ โครงการ										

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด -๑๐,๐๐๐ บาท)	-	-		✓	-	-		
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง	๒๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๑๘,๓๐๐ บาท)	๑,๗๐๐.๐๐	-	✓		๑/๔/๒๕๖๖	๓๐/๖/๒๕๖๖		
๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง หมู่ ๑-๑๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-		✓	-	-		
รวม ๓ โครงการ										

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกจัดตั้ง อบพร.	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด -๑,๔๕๒ บาท)	๑๔๘,๕๔๗.๕๐	๐.๓๐	✓		๑/๓/๒๕๖๖	๓๐/๓/๒๕๖๖		
รวม ๑ โครงการ										

แผนงานสร้างเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๘๓.๐๐	๘,๗๑๗.๐๐	✓		๑/๒/๒๕๖๖	๓๐/๔/๒๕๖๖		
๒	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของของยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐		✓				
รวม ๒ โครงการ										

แผนงานกาการศึกษาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมแข่งขันเรือพายออกพรรษา	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท)	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓		๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๑๒/๒๕๖๖		
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท)	-	-		✓				
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๙๑,๐๐๐ บาท) (โอนลด ๘๐,๗๐๐ บาท)	๑๑๐,๓๐๐.๐๐	-	✓		๑/๕/๒๕๖๖	๓๑/๗/๒๕๖๖		
๔	โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท)	-	-		✓				
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓		๑/๔/๒๕๖๖	๓๐/๔/๒๕๖๖		
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท)	-	-		✓				
รวม ๖ โครงการ										

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านต่างคำ หมู่ ๒	๔๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด - ๔๐,๐๐๐ บาท)	-	-			✓	-	-	
	รวม ๑ โครงการ									

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน -

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
	รวม - โครงการ									

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์	๖๖๘,๘๕๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๘๒,๒๓๙ บาท)	๓๔๙,๐๒๒.๐๐	๑,๓๑๗.๐๐				๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑๘,๔๘๔.๐๐	๒,๕๑๖.๐๐	✓			๑/๕/๒๕๖๖	๓๐/๑๒/๒๕๖๖	

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ปี) (ศพด.)	๑๔๖,๙๐๐.๐๐	๘๒,๖๙๘.๐๐	๖๔,๒๐๒.๐๐	✓			๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	
๔	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน สพฐ.	๑,๓๒๑,๕๘๐.๐๐	๑,๓๐๘,๓๖๕.๓๙	๑๓,๒๑๔.๖๑	✓			๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	
รวม ๔ โครงการ										

แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท)	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑/๑/๒๕๖๖	๓๐/๑/๒๕๖๖	
๒	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สพฐ.	๒,๑๘๔,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๓๐๐ บาท)	๒,๒๘๔,๓๐๐.๐๐	-	✓			๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	
รวม ๒ โครงการ										

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติขึ้น	๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท)	-	-			✓	-	-	สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท)	-	-	✓		✓	สำนักปลัด	-	-	
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปกติภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บาท)	๖๓,๓๘๒.๐๐	๑,๖๑๘.๐๐	✓			สำนักปลัด	๑/๖/๒๕๖๖	๓๐/๗/๒๕๖๖	
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			สำนักปลัด	๑/๘/๒๕๖๖	๓๐/๑๒/๒๕๖๖	
รวม ๔ โครงการ											

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการปลูกต้นไม้ปลอดปลาฉลามพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๙,๐๗๘ บาท) (โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐ บาท)	๓,๙๒๒.๐๐	-	✓			สำนักปลัด	๑/๘/๒๕๖๖	๓๐/๘/๒๕๖๖	
๒	โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท)	-	-			✓	สำนักปลัด	-	-	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท)	-	-			✓	สำนักปลัด	-	-	
รวม ๓ โครงการ											

ปัญหา อุปสรรค

1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ส่วนใหญ่ไม่มีโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่มีจำนวนโครงการมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนของการ/โครงการแล้วอยู่ในเกณฑ์สูง ปัญหาความ ต้องการของประชาชนที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก และยังไม่ต้องตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง
2. ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน ของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การให้ความรู้ และคำแนะนำ อบรม จากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ไปในแนวทางการเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนองาน/ โครงการ การเชื่อมโยงแผนเข้าด้วยกัน การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการประชาคมยังมีน้อยมาก
4. อบรม. ยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น
5. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ไม่ได้รับตาม งบประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่ เข้าใจการ จัดทำแผนพัฒนา ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ อบรม.

ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรรื้อมีการประชาคมเพื่อพบทบทวนแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ท้องถิ่น โดยนำโครงการที่เป็นความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดมาดำเนินการ
2. เห็นควรดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ
3. จัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบรม. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
4. เห็นควรขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด