

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าคำ

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๒,๑๔๘,๖๘๗.๘๓	๑๖	๒,๒๙๔,๕๔๙.๕๒
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๙	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๙	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๕	๓๒๑,๒๐๘.๐๐	๖	๓๓๑,๒๐๘.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๑	๕,๔๐๗,๐๗๖.๐๐	๑๑	๕,๔๐๗,๐๗๖.๐๐	-	-	๑๑	๕,๑๒๓,๙๒๒.๑๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	๔	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ	๖	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๖	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๓	๑๖๔,๒๘๖.๐๐
รวม ๕๔ โครงการ	๕๓	๙,๑๗๗,๐๗๖.๐๐	๕๓	๙,๑๗๗,๐๗๖.๐๐	๒๐	๒,๔๖๙,๘๙๕.๘๓	๓๗	๘,๒๑๓,๙๖๕.๖๒

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนภูทอง หมู่ ๑๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	กองช่าง	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกหัวภู หมู่ ๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๑๕/๕/๒๕๖๗	๑๔/๗/๒๕๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านต่างคำ หมู่ ๒	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๑๙/๒/๒๕๖๗	๒๐/๕/๒๕๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านต่างคำวิทยา หมู่ ๑๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๒๑/๒/๒๕๖๗	๒๑/๕/๒๕๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาเมย หมู่ ๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๓๐/๔/๒๕๖๗	๒๘/๗/๒๕๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่าเจริญ หมู่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๒๙/๓/๒๕๖๗	๒๖/๖/๒๕๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่าเจริญ หมู่ ๑๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๔๘๗.๘๓	๐.๑๗	✓			กองช่าง	๒๕/๑๒/๒๕๖๖	๒๔/๓/๒๕๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่าต่างคำ หมู่ ๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๒๙/๓/๒๕๖๗	๒๖/๖/๒๕๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกค้อย หมู่ ๙	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๓๐/๔/๒๕๖๗	๒๘/๗/๒๕๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนตาล หมู่ ๖	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองช่าง	๓๐/๔/๒๕๖๗	๒๘/๗/๒๕๖๗	

งานก่อสร้าง

รวม ๑๗ โครงการ

แผนงานสร้างคามเข้มแข็งชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

[illegible]

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัดพัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			วันที่ยื่น ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมแข่งขันเรือพายออกพรรษา	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๑๒/๒๕๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท)	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			๑/๕/๒๕๖๗	๓๑/๗/๒๕๖๗	
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐ (โอนสด ๓,๐๐๐ บาท)	๒๖,๗๖๕.๐๐	๒๓๕	✓			๑/๔/๒๕๖๗	๓๐/๔/๒๕๖๗	
รวม ๓ โครงการ										

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์	๙๖๓,๕๘๕.๐๐	๙๗๙,๗๔๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๒๒,๐๓๕.๐๐	๑๙๒,๗๘๐.๐๐	๒๙,๒๕๕	✓			กองการศึกษา	๑/๕/๒๕๖๗	๓๐/๑๒/๒๕๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ปี)	๑๕๔,๗๕๙.๐๐	๘๘,๒๕๑.๐๐	๕๖,๕๐๘	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	
๔	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียน สพฐ.	๑,๓๑๖,๘๘๗.๐๐	๑,๒๓๕,๕๑๖.๑๐		✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	
รวม ๔ โครงการ											

งานระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑/๒๕๖๗	๓๐/๑/๒๕๖๗	
๒	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สพฐ.	๒,๔๐๙,๘๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม-๑๕๖,๑๐๐ บาท)	๒,๒๕๓,๗๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๗	
๓	โครงการแข่งขันกีฬายาวขนด้านยาเสพติด ภายในตำบล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท)	๑๗๙,๙๓๕.๐๐	๖๕.๐๐	✓			กองการศึกษา	๑/๒/๒๕๖๗	๓๑/๙/๒๕๖๗	

งานระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการทำอิฐบล็อก แบบดำมือ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๑/๓/๒๕๖๗	
๕	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากลูกกลิ้งเบอร์รี่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๑/๓/๒๕๖๗	
๖	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาการด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๑/๓/๒๕๖๗	
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวน สมุนไพร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๑/๓/๒๕๖๗	
รวม ๗ โครงการ											

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติขึ้น	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	สำนักปลัด	-	-	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-			✓	สำนักปลัด	-	-	

ปัญหา อุปสรรค

๑. การดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลหลายคำ ส่วนใหญ่มีโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่มีจำนวนโครงการมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนงาน/โครงการแล้วอยู่ในเกณฑ์สูง ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชนที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก และยังไม่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง
๒. ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน ของประชาชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การให้ความรู้ และคำแนะนำ อบต. จากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น การเชื่อมโยงแผนเข้าด้วยกัน การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการ ประชาคมยังมีน้อยมาก
๔. อบต. ยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น
๕. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตาม งบประมาณการ) งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่ เข้าใจการจัดทำแผนพัฒนา ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของ อบต.

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ท้องถิ่น โดยนำโครงการที่เป็นความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดมาดำเนินการ
๒. เห็นควรดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ
๓. จัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
๔. เห็นควรขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด