



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือนแรก)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงสู่พื้นที่ แปลงเกษตรพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านโคกหัวภู หมู่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่าต่างคำ หมู่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	-	←									←	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝ่ापิด หมู่ ๑ บ้านเหล่าต่างคำ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	-	←									←	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘								ระยะดำเนินการ แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านต่างคำ หมู่ ๒ ถึง บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	←								→		กองช่าง	
๔	โครงการสร้างโรงเก็บน้ำและถังน้ำ กัก เก็บน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน บ้านห้วยน้ำ เย็น หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	←								→		กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุง ต่อเติม ศาลา เอนกประสงค์บ้านเชียงอาด (เพิ่มเติม) หมู่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	←								→		กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.บ้านสุขสำราญ หมู่ ๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	←								→		กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝายปิด บ้านโนนตาล ม. ๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	←								→		กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๘								ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก				
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการแข่งขันกีฬาวนจักรยานตำบลยาเสพติดภายในตำบล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษา

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ.๒๕๖๘								ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก												
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
๑	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	-																								กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	-																								กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	-																								กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมและพบพวณ อบพร. อบตเหล่าต่างคำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	-																								กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๘										ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๘										ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
๑	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ ศูนย์	๑,๐๐๕,๔๘๐.๐๐	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๔									ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
๔	โครงการส่งเสริมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-					↔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

๕.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๔								ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก				
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริมแข่งขันเรือพายออกพรรษา	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	-								←			→	กันยายน ๒๕๖๔	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-	-												กรกฎาคม ๒๕๖๔	กองการศึกษา

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณที่ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก			
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.			พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-											กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด
๒	โครงการป้องกันควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติขึ้น	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-											กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-											กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด
๔	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-											กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณที่ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			พ.ศ.๒๕๖๗								พ.ศ.๒๕๖๘				ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
๑	โครงการปลูกต้นไม้ปล่อยปลาเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ที่ นค. ๗๓๒๐๑/๒๕๖๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือนแรก) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนดำเนินงานและงบประมาณ (ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผนฯ สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามตามประกาศแนบท้ายนี้

(นางสาวชลิตา ศรีสะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางพิกุล อภิการัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

(นายทินวัฒน์ ผาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือนแรก)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนดำเนินงานและงบประมาณ (ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผนฯ สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘


(นายทินวัฒน์ ผาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ