

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๔,๔๘๒,๖๕๒.๖๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๙	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๙	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๕	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๕	๔๘๙,๒๖๒.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๑	๔,๑๓๑,๙๒๐.๐๐	๑๑	๔,๑๓๑,๙๒๐.๐๐	๑๑	๔,๓๑๔,๐๒๐.๐๐	๑๑	๓,๙๖๗,๖๑๘.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	๔	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๖๗,๒๘๐.๐๐	๒	๓๖๗,๒๑๒
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ	๕	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๓	๙๕,๐๐๐.๐๐	๓	๔๔,๘๓๒.๖๕
รวม ๕๔ โครงการ	๕๐	๕,๕๔๑,๙๒๐.๐๐	๕๐	๕,๕๔๑,๙๒๐.๐๐	๓๖	๙,๘๑๖,๓๐๐.๐๐	๓๖	๙,๓๕๑,๕๗๗.๒๕

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงสู่พื้นที่แปลง เกษตรพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านโคกหัวภู หมู่ ๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๑,๕๔๗ บาท)	๒๙๘,๔๕๒.๖๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-	-	
รวม ๑ โครงการ											

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเหล่าต่างคำ หมู่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๒๔/๖/๒๕๖๘	๒๘/๘/๒๕๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมฝาปิด หมู่ ๑ บ้านเหล่าต่างคำ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๑๔/๗/๒๕๖๘	๑๔/๗/๒๕๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บ้านต่างคำ หมู่ ๒ ถึงบ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๑๐/๖/๒๕๖๘	๒๐/๕/๒๕๖๘	
๔	โครงการสร้างโรงเก็บน้ำถ้ำน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ ในครัวเรือน บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	

๕	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเชียงอาด (เพิ่มเติม) หมู่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-	-	
๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม คสล. บ้านสุขสำราญ หมู่ ๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด บ้านโนนตาล หมู่ ๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๘/๙/๒๕๖๘	๗/๑๒/๒๕๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาเมย หมู่ ๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกคอย หมู่ ๙	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๘/๘/๒๕๖๘	๑๓/๑๐/๒๕๖๘	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด บ้านเหล่าเจริญ หมู่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๒๑/๘/๒๕๖๘	๑๙/๑๑/๒๕๖๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านโคกสว่าง หมู่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๑๒/๙/๒๕๖๘	๑๑/๑๒/๒๕๖๘	
๑๒	โครงการส่งเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านมีมีสุข หมู่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านเชียงอาดเหนือ หมู่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๒๕/๙/๒๕๖๘	๒๔/๑๒/๒๕๖๘	
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านต่างคำวิทยา หมู่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง	๒๓/๔/๒๕๖๘	๒๒/๗/๒๕๖๘	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนภูทอง หมู่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๒๔๔,๑๔๑.๐๐	๒๔๔,๒๐๖.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านมีสุข	(โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐.๐๐)	๒๙๗,๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	๒/๔/๒๕๖๘	๖/๖/๒๕๖๘	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุและ คนพิการ	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-	
รวม ๑ โครงการ											

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท)	๓๙,๗๙๗.๐๐	๒๐๓.๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	๑/๑๐/๒๕๖๗	๑/๖/๒๕๖๘	
รวม ๑ โครงการ											

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด ภายในตำบล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท)	๙๙,๕๖๕.๐๐	๕๐,๕๓๕.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๔/๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ำที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์	๑,๐๐๕,๔๘๐.๐๐	๙๖๕,๙๗๙.๐๐	๓๙,๕๐๑.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๓๖,๖๔๐.๐๐	๒๕๐,๔๔๔.๐๐	๑๔,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ปี)	๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๓๘๕.๐๐	๑๕,๖๑๕	✓	-	-	กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	
๔	โครงการส่งเสริมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๑๗๕.๐๐	๘,๘๒๕.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	
รวม ๔ โครงการ											

งานระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	กองการศึกษา	๑/๑/๒๕๖๘	๓๐/๑/๒๕๖๘	
๒	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สพฐ. (โอนเพิ่ม-๑๕๒,๑๐๐ บาท)	๒,๔๐๙,๘๐๐.๐๐	๒,๒๕๗,๗๐๐.๐๐	-	✓	-	-	กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๙/๒๕๖๘	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ภายในตำบล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท)	๑๗๙,๙๓๕.๐๐	๖๕.๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๓/๒๕๖๗	

งานระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการทำอิฐบล็อก แบบทำมือ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๓/๒๕๖๘	
๕	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากลูกมัลเบอร์รี่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๓/๒๕๖๘	
๖	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาการด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๓/๒๕๖๘	
๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวน สมุนไพร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓			กองการศึกษา	๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๓/๒๕๖๘	
รวม ๗ โครงการ											

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-	

